

令和3年度 通学路緊急合同点検箇所の対策状況

(単位：箇所)

年度・対策実施主体	要対策箇所数 (A)	対策状況 (R6.3月末時点)		対策実施率 (C) = (B) ÷ (A)
		対策済 (B)	対策未了	
令和3年度点検				
対策必要箇所 (全体数)	704	656	48	93.2%
うち学校、教育委員会	487	487	0	100.0%
うち警察	204	204	0	100.0%
うち道路管理者	394	346	48	87.8%
うち国土交通省	13	5	8	38.5%
うち山形県	222	199	23	89.6%
うち市町村	227	207	20	91.2%

(参考) 対策済み箇所数の推移					
R4.3月末時点	R5.3月末時点	R6.3月末時点	R7.3月末時点	R8.3月末時点	R9.3月末時点
523	617	656			
486	487	487			
194	204	204			
230	313	346			
1	4	5			
121	153	199			
108	156	207			

※ 1箇所につき複数の機関が対策を実施する場合があるため、対策数の合計は対策必要箇所 (全体数) とは一致しない

※ 道路管理者の合計箇所数は重複する箇所を除いた数字